

		AZ:	40.1 / Herr Nitschmann
--	--	-----	------------------------

Mitteilung-Nr.: 0490/2013/MV
=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Schul-, Kultur- und Sportausschuss	14.09.2017	Ö	Kenntnisnahme

Gartenstadtschule - provisorische Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule
hier: Kosten für die Herrichtung einer Containeranlage

In der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 23.03.2017 wurden aufgrund von Anträgen der SPD-Rathausfraktion (0346/2013/AN) und der CDU-Rathausfraktion (0349/2013/AN) Beschlüsse zur provisorischen Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule an der Gartenstadtschule gefasst.

So wurde die Verwaltung u. a. gebeten, eine konkrete Planung für den Beginn einer provisorischen und sicheren Mittagsverpflegung des Mensabetriebes der Gartenstadtschule vorzunehmen, die sowohl eine zumutbare Atmosphäre gewährleistet (ggf. in einer Containerlösung), als auch dem geplanten Gesamtbau der Kita Gartenstadt nicht im Wege steht.

Die Verwaltung hatte daraufhin in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 01.06.2017 die Mitteilung-Nr.: 0457/2013/MV vorgelegt und über den aktuellen Sachstand berichtet.

Es wurde seitens der Verwaltung ausgeführt, dass mit der Schule ein Gespräch zur Einrichtung einer provisorischen Mittagsversorgung und zu Umsetzungsoptionen in derzeit schulisch genutzten Räumen innerhalb des Schulgebäudes stattgefunden habe, die Schule aber nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Einrichtung einer provisorischen Mittagsverpflegung ausschließlich durch die Schaffung einer Containerlösung möglich sei.

Die Verwaltung kündigte in der genannten Mitteilung daher an, für eine Entscheidung zum weiteren Fortgang die voraussichtlich zu erwartenden Kosten zur Herrichtung einer Containerlösung für die Einnahme der provisorischen Mittagsverpflegung an der Gartenstadtschule zu errechnen.

Diese Berechnung wurde nunmehr auf Basis des durch den Schul-, Kultur- und Sportausschuss in der Sitzung am 04.02.2016 beschlossenen Raumprogramms (Drucksache-Nr.: 0636/2013/DS) mit einer Mensagröße von ca. 86,25 m² zzgl. erforderlicher Wirtschaftsräume sowie einer geschätzten Mietzeit von 30 Monaten durchgeführt.

Darüber hinaus wurden Ausstattungskosten für eine technische Kucheneinrichtung eingerechnet, die hinterher auch in einer endgültigen Mensa Verwendung finden könnte.

Gemäß der umseitig aufgeführten Anträge werden der Selbstverwaltung nachfolgend die voraussichtlichen Kosten und ein möglicher Umsetzungszeitraum dargelegt:

Voraussichtliche Kosten:

- Herrichtung Infrastruktur, Auf- und Abbau: 57.000,- EUR
- Mietkosten Containeranlage (30 Monate): 185.000,- EUR
- Kosten der Ausstattung:
(Planung, techn. Kücheneinrichtung [inkl. Demontage
und Montage in endgültiger Mensa],
Einrichtung Küche und Speiseraum) 80.000,- EUR

Gesamtkosten: **322.000,- EUR**

Möglicher Umsetzungszeitraum:

Aufgrund der jüngsten Erfahrungen im Rahmen der Aufstellung eines Büro-/Mitarbeiter-Containers an der Kita Gartenstadt ist davon auszugehen, dass nach einer Beschlussfassung und Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel mit einer Planungs- und Bauzeit inkl. Installation der Mensa- und Küchenausstattung von mindestens 6 Monaten zu rechnen sein wird.

Der Beginn einer provisorischen Mittagsversorgung an der Gartenstadtschule in einer Containeranlage wäre demnach zum 2. Schulhalbjahr 2017/2018 nicht realisierbar sondern könnte frühestens zum Schuljahr 2018/2019 erfolgen.

Im Auftrag

Carsten Hillgruber
Erster Stadtrat