

AZ: 65.2 ri

Mitteilung-Nr.: 0185/2003/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	04.05.2006	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Neubau Textil- und Industriemuseum
"Tuch und Technik"**

B e g r ü n d u n g :

Bei den Erd- und Gründungsarbeiten für das Museum für Tuch und Technik wurden gegenüber dem Ergebnis der Baugrunduntersuchung deutlich schlechtere Baugrundverhältnisse vorgefunden. Dies hat zu erheblich erhöhtem Bodenaustausch und zur tieferen Gründung von Einzelfundamenten geführt. Hierdurch haben sich Mehrkosten gegenüber den bisherigen Planungen ergeben, die jedoch nicht zu einer Überschreitung der Gesamtbaukosten führen.

Durch den deutlich höheren Zeitaufwand für die Erd- und Gründungsarbeiten und durch den sehr lang anhaltenden Winter wird sich jedoch die Fertigstellung des Museums von Herbst 2006 auf voraussichtlich Januar 2007 verschieben.

Im Auftrag

Hillebrand