

Der Stadtteilversteher Herr Lingelbach führt aus, dass beim Anbau, der Putz ungleichmäßig auf der Außenwand aufgetragen worden ist, dass die Fensterstürze schief sind und die Fensterbänke so eingebaut wurden, dass das Wasser zum Fenster hin abfließen würde.

Der Erste Stadtrat Arend führt dazu aus, dass er diese Mängel überprüfen lassen werde. Er führt weiterhin aus, dass der Rohbau zwischenzeitlich fertig gestellt ist, der Innenausbau auch sehr weit fortgeschritten sei. Es fehlen noch die Fliesenarbeiten, die Innentüren sowie die Endmontage der Leuchten und Sanitär.

Insgesamt waren 126.000€ im Haushalt genehmigt, davon sind bereits 108.000€ ausgegeben oder gebunden. Die restlichen 18.000€ werden für die Restarbeiten verwendet. Die Fertigstellung ist für den 01.08.2009 geplant, wenn die Eigenleistungen der Wehr angegangen werden.

Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf, Herr Gruber, führt dazu aus, dass die Küche später geliefert werden wird. Er fordert weiterhin einen sicheren Einbruchschutz vor den Fenstern.

- Kenntnisnahme -