

Herr Dörflinger erläutert den jetzigen Planungsstand. Insbesondere durch einen erhöhten Raumbedarf für den Rettungsdienst, Steigerungen im Baukostenindex und erhöhte Anforderungen der Energieeinsparungsverordnung haben sich die geplanten Gesamtkosten auf ca. 12,5 Mio Euro erhöht; die Mehrkosten sind im Nachtragshaushalt 2012 erfasst, der in der nächsten Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorliegt. Herr Dörflinger gibt einen kurzen Ausblick auf das weitere Vorgehen für Ausschreibungen, Vergaben und Fertigstellung, die für das Jahr 2014 erwartet wird.

Der Fachdienstleiter Herr Kasulke ergänzt anhand der Baupläne weitere Einzelheiten.

Auf Nachfrage erklärt Herr Dörflinger, dass die Koordination der Investitionsmaßnahme beim Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen sowie dem Büro Horn & Horn und der kplan AG liege.