

Stadtrat Dörflinger erläutert die seit der letzten Ausschusssitzung erfolgten Baufortschritte:

Nach Erteilung der Baugenehmigung am 08.11.2012 sind 95 % aller Ausschreibungen erfolgt. Die Ausschreibungen erfolgten europaweit, 84 % der Gewerke sind bereits vergeben, die Vergabe bzw. Ausschreibung der restlichen Gewerke erfolgt in bzw. ab Ende des 1. Quartals 2013. Die bisherigen Submissionsergebnisse bewegen sich innerhalb des Haushaltsansatzes. Baubeginn war im Frühjahr 2013 mit der Rodung des Geländes und den Abbrucharbeiten der alten Tankstelle, Panzerrampe und ähnlichem. Mittlerweile wurde die Baustraße zur Bachstr. hergestellt, die Zufahrt Färberstr. baubedingt gesperrt. Weiterhin ist nach Beendigung des Frostes mit dem Bodenaushub begonnen worden. Die Auswirkungen der Kälteperiode für den Bauzeitenplan werden derzeit mit den beteiligten Firmen abgestimmt. Die Grundsteinlegung ist für Mai 2013 geplant, der Abschluss der Roharbeiten ist für Ende 2013 kalkuliert. Der Innenausbau soll im 3. Quartal 2013 beginnen, die Fertigstellung der Feuer- und Rettungswache ist für das 3. Quartal 2014 anvisiert. Zwischenzeitlich ist eine Webcam eingerichtet, so dass jeder den Baufortschritt im Internet unter [www.neumuenster.de](http://www.neumuenster.de) verfolgen kann.

- Kenntnisnahme -