

Herr Arend teilt auf Anfrage zu einzelnen Maßnahmen den Zeitplan zur Abwicklung wie folgt mit:

Der Baubeginn der 3-Feld-Sporthalle mit Erweiterungsbau um 6 Klassen an der Holstenschule ist für Herbst 2004 vorgesehen. Die Gründe für die bisherigen Verzögerungen wurden erläutert.

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorlaufzeiten ist davon auszugehen, dass mit der Errichtung der Mensa an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule im September 2004 begonnen werden kann, so dass mit einer Fertigstellung nicht vor Frühjahr 2005 zu rechnen ist. Der Betrieb der Offenen Ganztagschule wird bis dahin mit einem Provisorium zu sichern sein.

An der Vicelinschule ist vorgesehen, die geplante Dach- und Kellersanierung zum ZIP 2004 anzumelden.

Die für die Klaus-Groth-Schule vorgesehenen Maßnahmen werden nicht zum ZIP sondern zur Schulbausanierung angemeldet. Die Sanierung der Schülertoiletten soll kurzfristig geklärt werden.

Im Interesse einer zügigen Abwicklung der Maßnahmen aus den Schulbauförderungsprogrammen wird angeregt, Dritte in die Vorbereitung und Ausführung einzubinden. Herr Arend schließt aus, dass die Personalausstattung ein Verzögerungsgrund sein könnte.