

**Sachstand Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen**  
**Anlage 1**

<b>Liegen- schaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Termin</b>	<b>Bemerkung/ Sachstand</b> <i>16/05/17</i>
1. Grund- schule an der Schwale	Herstellung von zwei- ten baulichen Ret- tungswegen im Bereich der Klassentrakte, Bau von 2 außenliegenden Fluchttreppen sowie Verbindungsstüren zwi- schen den Klassen- räumen	2018/2019	Neubau, <i>Verfahrensstand:</i> <i>Baubeschluss in</i> <i>9/2017</i> <i>Baubeginn An-</i> <i>fang 2018 , er-</i> <i>wartete Fertig-</i> <i>stellung Anfang</i> <i>2019</i>
2. Garten- stadt- schule	Zweite Rettungswege für die zwei 2- geschossigen Klassen- trakte. Bau von 2 au- ßenliegenden Flucht- treppen für 4 Klassen- räumen in den OG	2017	Baugenehmigung liegt vor, <i>Verfahrensstand:</i> <i>Ausschreibung,</i> <i>Fertigstellung 2.</i> <i>Hälfte 2017</i>
3. Pestaloz- zischule	Herstellung eines zwei- ten baulichen Ret- tungsweges im Haupt- gebäude für den Mu- sikraum und zwei Klas- senräume	2017	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Aufträge sind er-</i> <i>teilt, Fertigstel-</i> <i>lung 2. Hälfte</i> <i>2017</i>
4. Grund- schule Gadeland	Herstellung zweiter baulicher Rettungswe- ge für 4 Klassen und den Musikraum im Alt- bau und 2 Klassen im Neubau 1. OG	2017	Baumaßnahme ist bis auf Restarbei- ten fertiggestellt.
5. Grund- schule Wittorf	Baulicher zweiter Ret- tungsweg für 6 Klassen in den beiden Oberge- schossen des Neubaus.	2017	Ausführung im Rahmen energeti- sche Sanierung, <i>Verfahrensstand:</i> <i>Bauarbeiten ha-</i> <i>ben begonnen,</i> <i>Fertigstellung En-</i> <i>de 2017</i>

6. Helene-Lange-Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im 2. OG des Hauptgebäudes und Bau einer außenliegenden Fluchttreppe für das 1. OG. des Fachklassentraktes	2017/2018	<i>Verfahrensstand: Bauantrag für Fachklassentrakt ist gestellt. Planung und Brandschutzkonzept für das Hauptgebäude sind beauftragt und in Bearbeitung. Fertigstellung Fachklassentrakt Anfang 2018, Hauptgebäude voraussichtlich Sommer 2018</i>
7. Timm-Kröger-Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im alten Schulgebäude und für 2 Klassen im OG des Hauptgebäudes	Nach Haushaltsbeschluss, Haushaltsanmeldung 2017/2019	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand: Baubeschluss 9/2017, Bauantrag 4. Quartal 2017, Baubeginn Mitte 2018, Fertigstellung 2019</i>
8. Rudolf-Tonner-Schule	Zweiter gesicherter Rettungsweg für 2 Klassen im 2.OG. 2 außenliegende Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den Obergeschossen der beiden Erweiterungsbauten	Nach Haushaltsbeschluss, Haushaltsanmeldung 2019/2020	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand: Planungsbeschluss für Neubau 11/2017, erwartete Fertigstellung Ende 2020</i>
9. Mühlenhof-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg im Hauptgebäude. Bau eines innenliegenden Treppenhauses.	2017/2018	<i>Verfahrensstand: Planung ist beauftragt, Planungsentwurf in Abstimmung mit Brandschutzgutachter und Tragwerkplaner,</i>

			<i>Ausführung Sommer 2018</i>
<b>Weitere erforderliche Maßnahmen</b>			
10.Immanu- el-Kant- Schule	Zweiter baulicher Ret- tungsweg für Klassen- räume im 1. und 2. Obergeschoss des D- Traktes.	2017	Ausführung im Rahmen energeti- sche Sanierung, <i>Verfahrensstand:</i> Bauarbeiten ha- ben begonnen, Fertigstellung En- de 2017
11.Wilhelm- Tank- Schule	Fehlender Zweiter bau- licher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes	2017/2018	<i>Verfahrensstand:</i> Brandschutzkon- zept liegt vor, Umsetzungsbe- ginn Herbst 2017 Fertigstellung Sommer 2018
12.Wichern- Schule	Fehlende 2.bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte	2017	<i>Verfahrensstand:</i> Ab Sommer Schule ohne Schüler, Nutzung in den Oberge- schossen soll be- grenzt werden.
13.Gustav- Hansen- Schule	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss Haupt- gebäude.	2017/2018	<i>Verfahrensstand:</i> Durchführung Brandverhü- tungsschau ist beantragt.
14.Theodor- Litt- Schule Parkstra- ße	Fehlender 2.RW Aula	2017/2018	<i>Verfahrensstand:</i> Baugenehmigung ist beantragt, vo- raussichtliche Ausführung An- fang 2018
15.Theodor- Litt- Schule Parkstra- ße	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss des Er- weiterungsgebäudes	2017/2018	<i>Verfahrensstand:</i> Erstellung eines Brandschutzkon- zeptes für die ge- samte Schule ist beauftragt.

16.GS Faldera	Akustische Alarmierung durch Brandmeldeanlage in der Sporthalle fehlt, Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrlpläne entsprechen nicht den aktuellen Gegebenheiten	2018	<i>Verfahrensstand:</i> Für die anstehenden im Haushalt 2018 geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes nach LBO beauftragt.
------------------	--	------	---

Neumünster den 27.07.2017  
FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau  
und Grünflächen  
Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft