

**Sachstand Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen**  
**Anlage 1**

<b>Liegen- schaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kostenstand</b> ( Aufträge +Auszahlungen)	<b>Sachstand</b> 25/07/18
1. Grund- schule an der Schwale	Fehlende 2. bauliche Rettungswege.	Kosten Bestandteil des Neubaus	Neubau, <i>Verfahrensstand:</i> <i>Baubeginn ist er-</i> <i>folgt.</i>
2. Garten- stadt- schule	Zweite Rettungswege für die zwei 2- geschossigen Klassen- trakte. Bau von 2 au- ßenliegenden Flucht- treppen für 4 Klassen- räumen in den OG	Aktueller Kosten- stand 60.372,05 €	<i>Maßnahme im</i> <i>Bau.</i>
3. Pestaloz- zischule	Herstellung eines zwei- ten baulichen Ret- tungsweges im Haupt- gebäude für den Mu- sikraum und zwei Klas- senräume. <i>Zusätzlich:</i> <i>Erneuerung Sicher-</i> <i>heitsbeleuchtung</i>	Aktueller Kosten- stand 171.370,62 €	<i>Maßnahme im</i> <i>Bau.</i>
4. Grund- schule Gadeland	Herstellung zweiter baulicher Rettungswe- ge für 4 Klassen und den Musikraum im Alt- bau und 2 Klassen im Neubau 1. OG	Aktueller Kosten- stand 477.009,59 €	abgeschlossen.
5. Grund- schule Wittorf	Baulicher zweiter Ret- tungsweg für 6 Klassen in den beiden Oberge- schossen des Neubaus.	Aktueller Kosten- stand 243.684,01€	abgeschlossen
6. Helene- Lange- Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im 2. OG des Hauptgebäudes und Bau einer außen- liegenden Fluchttreppe für das 1. OG. des Fachklassentraktes	Aktuelle Planungs- kosten 20.158,09 €. Kosten nach Kosten- berechnung 475.000,-€	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Maßnahme zu-</i> <i>rückgestellt wg.</i> <i>Nutzungsände-</i> <i>rung.</i>
7. Timm- Kröger- Schule	Fehlende 2.bauliche Rettungswege.	Kosten Bestandteil des Neubaus	Umsetzung im Zuge des Bau- programms zur

<b>Liegen- schaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kostenstand</b> ( Aufträge +Auszahlungen)	<b>Sachstand</b> 25/07/18
			Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand:</i> Baubeginn 2019. Förderantrag nach KInvFG ist gestellt.
8. Rudolf-Tonner-Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten Bestandteil des Neubaus.	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule. <i>Verfahrensstand:</i> Planungsbeschluss 2/2018. Förderantrag nach KInvFG ist gestellt.
9. Mühlenhof-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg im Hauptgebäude. Bau eines innenliegenden Treppenhauses.	Aktueller Planungskosten 42.884,96 €, Baukosten nach Kostenberechnung 160.000,-€	<i>Verfahrensstand:</i> Denkmalrechtliche Genehmigung steht noch aus. Maßnahme kann erst in den Sommerferien 2019 durchgeführt werden.
<b>Weitere erforderliche Maßnahmen</b>			
10.Immanuel-Kant-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassenräume im 1. und 2. Obergeschoss des D-Traktes.	Aktueller Kostenstand 134.412,-€	Ausführung im Rahmen energetische Sanierung, <i>Verfahrensstand:</i> Abgeschlossen.
11.Wilhelm-Tank-Schule	Fehlender Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes	Kostenstand: 60.002,98 €	<i>Verfahrensstand:</i> Maßnahme im Bau.
12.Wichern-Schule	Fehlende 2.bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte	entfällt	<i>Verfahrensstand:</i> Ab Sommer Schule ohne Schüler, aktuell

<b>Liegen- schaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kostenstand</b> ( Aufträge +Auszahlungen)	<b>Sachstand</b> 25/07/18
			keine weiteren Maßnahmen.
13.Gustav- Hansen- Schule	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss Haupt- gebäude.	Kostenberechnung liegt noch nicht vor	<i>Verfahrensstand:</i> Stellungnahme des Brandschutz- gutachters liegt seit Juli 2018 vor, Umsetzungsmög- lichkeiten sind im Baugenehmi- gungsverfahren grundsätzlich zu prüfen.
14.Theodor- Litt- Schule Parkstra- ße	Fehlender 2.RW Aula	Aktueller Kosten- stand 50.302,52 €	<i>Verfahrensstand:</i> <i>Maßnahme im</i> <i>Bau.</i>
15.Theodor- Litt- Schule Parkstra- ße	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss des Neubau 2, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Neubau 1	Kostenstand Planung und Umsetzung Neubau 1 37.384,76 € Planung und Kos- tenberechnung für Neubau 2 liegt noch nicht vor	<i>Verfahrensstand:</i> Maßnahme für Neubau 1 ist im Bau. Neubau 2 Umset- zung Sommerfe- rien 2019.
16.GS Faldera	Erneuerung der Brandmelde und Alar- mierungsanlage nach Sachverständigenprü- fung aus Juli 2018. Sanierung Brand- schutzmängel Kunst- und Techniktrakt.	Aktuelle Planungs- kosten 27.500,-€, Planung und Kos- tenberechnung für Erneuerung der Brandmeldeanlage erfolgt für Umset- zung Sommer 2019.  Sanierung Kunst- und Techniktrakt wurde zum Förder- programm Impuls 2030 angemeldet.	<i>Verfahrensstand:</i> Brandschutzkon- zeptes liegt noch nicht vor. Planung Erneue- rung Brandmelde- und Alarmie- rungsanlage nach Sachverständi- genprüfung Pla- nung für Sommer 2019. Sanierung Kunst- und Techniktrakt: ab Sommer 2019.
Neue Maßnahmen			
17.Immanu- el-Kant-	Brandschutzmaßnah- men A- und B-Trakt	Planung und Kosten- berechnung erfolgt	Brandschutzgut- achten liegt vor.

<b>Liegen- schaft</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kostenstand</b> ( Aufträge +Auszahlungen)	<b>Sachstand</b> <i>25/07/18</i>
Schule	nach Brandschutzgutachten	für Umsetzung Sommerferien 2019	Umsetzung Sommer 2019.
18.Grund- schule Wittorf	Baulicher zweiter Rettungsweg für 4 Klassen im Altbau.	Kosten sind noch nicht ermittelt	Bauantrag ist gestellt. Umsetzung Sommer 2019.

Neumünster den 26.07.2018  
 FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau  
 und Grünflächen  
 Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft