

Sachstand Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen an Schulen

Liegenschaft	Maßnahme	Kostenstand (Aufträge und Auszahlungen)	Sachstand 23.04.19
1. Grundschule an der Schwale	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten sind Bestandteil des Neubaus	Umsetzung mit Neubau: 1. Bauabschnitt in Ausführung
2. Gartenschule	Zweite Rettungswege für die zwei 2-geschossigen Klassentrakte / Bau von 2 außenliegenden Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den OG	60.528,22 €	in Ausführung
3. Pestalozzischule	Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges im Hauptgebäude für den Musikraum und zwei Klassenräume	178.117,00 €	erledigt
4. Pestalozzischule	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	82.000,00 €	in Ausführung
5. Helene-Lange-Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im 2. OG des Hauptgebäudes und Bau einer außenliegenden Fluchttreppe für das 1. OG des Fachklassentraktes		Vorübergehende Nutzung als Verwaltungsgebäude – wird zukünftig aus dieser Übersicht gestrichen
6. Timm-Kröger-Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule	Umsetzung im Zuge der Baumaßnahme zur Erweiterung zur offenen Ganztagschule: In Planung - Bauantrag ist gestellt
7. Rudolf-Tonner-Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege	Kosten sind Bestandteil der Baumaßnahme zur Sanierung und Erweiterung zur offenen Ganztagschule	Umsetzung im Zuge der Baumaßnahme zur Sanierung und Erweiterung zur offenen Ganztagschule: In Planung
8. Mühlenhof-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg im Hauptgebäude / Bau eines innenliegenden Treppenhauses	42.884,96 €	in Planung - Denkmalrechtliche Genehmigung steht noch aus - Ausführung im Jahr 2019 geplant
9. Wilhelm-Tanck-Schule	Fehlender Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes	87.680,20 €	in Ausführung
10. Wichernschule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte	entfällt	Seit Sommer 2018 Schule ohne Schüler

11. Gustav-Hansen-Schule	Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus den Klassenräumen Hauptgebäude		in Planung - Stellungnahme des Brandenschutzgutachters liegt vor, verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten sind zunächst mit allen Beteiligten grundsätzlich zu erörtern und im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen
12. Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Fehlender 2. Rettungsweg Aula	89.421,60 €	In Ausführung
13. Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Elektroakustische Anlage / Brandmeldeanlage Neubau 1	37.384,76 €	in (Teil-) Ausführung – Rest im Jahr 2019 geplant
14. Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Fehlende 2. bauliche Rettungswege aus dem Obergeschoss des Neubaus 2	24.281,00 €	in Planung
15. GemS Faldera	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach Sachverständigenprüfung aus Juli 2018		in Planung - Ausführung im Jahr 2019 geplant
16. GemS Faldera	Sanierung Brandschutzmängel Kunst- und Techniktrakt		in Planung – ins Förderprogramm Impuls 2030 aufgenommen / Förderantrag bis 30.09.2019
17. Immanuel-Kant-Schule	Brandschutzmaßnahmen A- und B-Trakt nach Brandenschutzgutachten		in Planung - Bauantrag ist gestellt / Umsetzung im Jahr 2020 geplant
18. Grundschule Wittorf	Baulicher zweiter Rettungsweg für 4 Klassen im Altbau	70.000,00 €	in Ausführung
Neue Maßnahmen			
19. GemS Bra-chenfeld	2. baulicher Flucht- und Rettungsweg aus dem Musiktrakt		in Planung - Bauantrag ist gestellt / Umsetzung im Jahr 2020 geplant
20. Holsten-schule Außenstelle	Im Zuge der Sanierung des Hauptgebäudes sollen auch Brandschutzmängel beseitigt werden - Brandschutzkonzept wird zurzeit erstellt		in Planung – ins Förderprogramm Impuls 2030 aufgenommen / Förderantrag bis 30.09.2019
21. Diverse Schulen	Instandsetzungsarbeiten an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtung nach Sachverständigenprüfung aus Juli 2018		in Planung – (Teil-) Ausführung im Jahr 2019 geplant

Neumünster den 24.04.2019
 FD Gebäudemanagement
 Abt. Hochbau

gez. Jahn