

Frau Jahn erläutert die folgende Fertigstellung von Hochbaumaßnahmen der Stadt Neumünster: Kita Schwedenhaus - Sanierung und Umbau von Sanitäranlagen, Sportplatz Feldstraße - Sanierung Umkleidegebäude, Städtisches Stadion - Sanierung Flutlicht Kunstrasenplatz und Theodor-Litt-Schule (ehemalige Wirtschaftsakademie).

Herr Kubiak erläutert, dass die Geschäftsordnung geändert wurde und jetzt alle Vergaben über 200.000 € im Bau- und Vergabeausschuss beschlossen werden müssen. Das kostete für viele weitere Vergabeverfahren zusätzlich 6-8 Wochen Bearbeitungszeit. Um diese wieder einzusparen, würde das SG IV empfehlen, die Grenze auf 221.000 € festzulegen, dies ist auch die Grenze für europaweite Vergabeverfahren.

Herr Kubiak verteilt zwei Grafiken und erklärt anhand der Bauvorhaben Kita Gartenstadt und Dreifeldsporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule den zeitlichen Ablauf von Planung, Vergabe und Bau von Baumaßnahmen.

Über die Dauer der einzelnen Maßnahmen wird eingehend diskutiert. Den Ausschussmitgliedern dauert die Zeit von der Planung bis zur Baufertigstellung zu lange, sie äußern Unzufriedenheit.

Herr Gärtner bittet um einen Ablaufplan (wie in der Tischvorlage verteilt) aus dem Bereich des Tiefbaus.

Eine weitere eingehende Diskussion führt zu keinem Ergebnis. Frau Bühse schlägt daher vor –auch weil Anfragen zu den Mittelabflüssen folgten–, dass diese Angelegenheit in der nächsten Sitzung des BVA erneut auf die Tagesordnung gesetzt wird. Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu.