

Zeitplan

Vorbereitende Arbeiten für die Wirtschaftlichkeitsberechnung/Gespräche mit Investitionsbank		ab 10.01.2006
Entscheidung Ratsversammlung über PPP		07.02.2006
Beauftragung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	ca. 2 ½ Mon.	ab 08.02.2006
Osterferien		03.04.-18.04.2006
Fertigstellung der Drucksache für den Hauptausschuss	ca. 2 ½ Mon.	bis 19.04.2006
Fertigstellung der Drucksache für den Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss		bis 26.04.2006
Hauptausschuss		02.05.2006
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss		10.05.2006
danach Vorbereitung der Ausschreibung/Fertigung der Vertragsentwürfe	3 Mon.	ab 11.05.2006
Sommerferien		10.07.-19.08.2006
Zweistufige Ausschreibung	10 Mon.	ab 17.08.2006
Vergabeentscheidung im Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss(ggf. Sondersitzung)/Beantragung Baugenehmigung		17.06.2007
Sommerferien		16.07.-25.08.2007
Baugenehmigungsverfahren	2 Mon.	ab 18.06.2007
Baubeginn	ca. 1 Jahr	ab 18.08.2007
Sommerferien		20.07.-29.08.2008
Fertigstellung 1. BA (Ganztagsbereich)		28.08.2008
Fertigstellung der weiteren Bauabschnitte jeweils zum Schuljahresbeginn		