

Abwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2006 (Stand 31.12.2006)

a) Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 250.000 € und mehr

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 31.12.2006 T€	Prognose 31.12. 2006 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
02000.93541 Bewegl. Vermögensgegenstände (EDV-Geräte)	769	371	769	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
03110.95100 Projekt „Einführung neues Rechnungs- wesen“ – Aufbau eines Straßenkatasters	392	291	300	
13000.93550 Feuerwehr, Dienstkraftfahrzeuge	790	20	550	Ersatzbeschaffung Drehleiter und Tanklöschfahrzeug. Der Auftrag für die Drehleiter ist erteilt.
13010.94100 Neubau Gefahrenabwehrzentrum Baukosten	400	41	60	Planungskosten
20000.94200 Brandschutzmaßnahmen an diversen Schulen	1.572	433	550	Beginn des 1. Bauabschnitts im Herbst 2005 erfolgt, der 2. Bauabschnitt ist in der Ausschreibungsphase.
21103.94200 Johann-Hinrich-Fehrs-Schule Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB 2004), Baukosten	587	590	587	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
21502.94200 Grund- u. Hauptsch. Gadeland Dach- u. Fassadensanierung 1. u. 2. Bauabschnitt	877	625	877	Der 1. Bauabschnitt ist abgerechnet, der 2. BA befindet sich im Bau.
21503.94200 Hans-Böckler-Schule IZBB 2004, Baukosten	1.513	1.254	1.513	Baubeginn im September 2004 erfolgt.
22103.94220 Helene-Lange-Schule Erneuerung Beleuchtung und Akustik, Baukosten	594	181	300	Baubeginn 1. Bauabschnitt ist im Juli 2006 erfolgt.
22104.95310 Wilhelm-Tanck-Schule Sanierung Schulhof	255	160	255	Baubeginn im Frühjahr 2006 erfolgt.
23002.94220 Holstenschule - Neubau 2-Feld- Sporthalle und Erweiterung um 6 Klassen	3.845	3.231	3.845	Bau ist fertig gestellt, Einweihung erfolgte am 22.09.06. Abrechnung bis 30.06.07.
23004.94220 Klaus-Groth-Schule IZBB 2005 - Baukosten	1.400	964	1400	Baubeginn im Herbst 2005 erfolgt.
24401.94200 Elly-Heuss-Knapp-Schule Erneuerung der Aufzugsanlage	266	126	266	Baubeginn im Herbst 2005 erfolgt.
24403.94230 Walther-Lehmkuhl-Schule, Sporthalle Dach-, Fenster- u. Fassadensanierung	329	449	329	Baubeginn im August 2005 erfolgt.
24403.94240 Walther-Lehmkuhl-Schule, Metallgeb., Flachdach- u. Lüftungssanierung	589	485	589	Baubeginn im August 2005 erfolgt.
28102.94200 Brandschutzmaßnahmen bei der IGS Brachenfeld	2.323	1.400	1.750	Der 1. - 3. Bauabschnitt sind fertig- gestellt, der 4. befindet sich im Bau.
32140.93500 Neubau Textilmuseum - Einrichtung	1.280	220	220	Zahlung nach Bedarf an die Stiftung.
32140.94100 Neubau Textilmuseum - Baukosten	2.746	1.737	2.746	Der „Erste Spatenstich“ erfolgte am 16.08.05. Voraussichtliche Fertig- stellung im Herbst 2007.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten	Ausgaben bis 31.12.2006	Prognose 31.12. 2006 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
	T€	T€	T€	
<u>46070.94100</u> Kinderferiendorf Neubau der Holzhütten	468	0	0	Freigabe durch Ratsversammlung.
<u>46480.94100</u> Kindertagesstätte Tungendorf Neubau	1.280	128	0	Baubeginn ist erfolgt.
<u>58060.95300</u> Ausgleichsmaßnahmen u. Kinderspiel- plätze B-Plan 166 - Baukosten (nördl Wernershagener Weg)	363	344	363	Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>61520. 98700</u> Städtebauförderung „Stadtumbau West“ Zuschuss an den Sanierungsträger	770	847	770	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61540.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt – Böcklersiedlung Zuschuss an den Sanierungsträger	312	312	312	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>61550.98700</u> Städtebauförderung Soziale Stadt Vicelinviertel Zuschuss an den Sanierungsträger	266	146	266	Jährlich wiederkehrender Ansatz.
<u>63250.95100</u> Ausbau der Steenkoppel - Baukosten	285	175	285	Baubeginn im Herbst 2005.
<u>63430.95100</u> Regenwasserkanal Gerichtsstraße Trennung, Baukosten	250	9	150	Baubeginn erfolgt in Kürze.
<u>63440.95100</u> Regenwasserkanal Beethovenstraße Trennung, Baukosten	640	428	320	Baubeginn im August 2006 erfolgt.
<u>63470.95100</u> Erschließung B-Plan 217 Roschdohler Weg/Stoverbergskamp, Baukosten	300	258	300	Baubeginn im Juni 2006 erfolgt.
<u>63580.95100</u> Endausbau und Regenwasserkanal Preetzer Landstr., Baukosten	900	147	400	Baubeginn im Oktober 2006.
<u>63600.95100</u> Erschließung B-Plan 161 Memellandstraße – Baukosten	607	605	607	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<u>65060.95100</u> Ausbau der Dorfstraße Baukosten	810	68	33	Maßnahme ist ausgeschrieben, Baubeginn voraussichtlich im Frühjahr 2007.
<u>70020.95200</u> Mischwasserkanal Hansaring Wasbeker Str. bis Werderstr. Baukosten	255	136	255	Baubeginn im August 2004 erfolgt, Hausanschlüsse ab September 2006.
<u>70160.95200</u> Schmutzwassersammler Ost Baukosten	750	746	750	Maßnahme wird in Kürze abgeschlossen.
<u>70320.95200</u> Mischwasserkanal am Teich Sanierung	280	7	7	Baubeginn im Sommer 2007.
<u>70470.95200</u> Mischwasserkanal Wasbeker Straße (Bahn bis Ring), Erneuerung, Baukosten	325	3	3	Voraussichtlicher Baubeginn erst 2007.
<u>72000.93550</u> Abfallentsorgung Dienstkraftfahrzeuge	335	262	335	Ersatzbeschaffung von Müllwagen.

Hh.-Stelle Maßnahme	Gesamt- Kosten T€	Ausgaben bis 31.12.2006 T€	Prognose 31.12. 2006 absolut T€	Sachstand / Bemerkungen
<u>88000.94130</u> Umbau Caspar-von-Saldern-Haus	461	451	461	Wiedereröffnung am 29.06.06. Abrechnung erfolgt in Kürze.
<u>88000.94160</u> Umbau Altes Postgebäude	2.745	2.664	2.675	Baubeginn im April 2005 erfolgt. 245.000 € wurden überplanmäßig bereitgestellt.
<u>88000.93200</u> Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb	1.534	0	1.534	Jährlich wiederkehrender Ansatz.

b) Außerplanmäßige Ausgaben ab 50.000 €

<u>91000.97181</u> Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Rückzahlung überzahlter Kredite vom Land	65	65	65	Erstattung an das Land bereits erfolgt. Drucksache Nr.: 0928/2003/DS
<u>55000.98810</u> Allg. Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Sonderzuweisung für den THC	72	0	0	Kunstrasenplatz
<u>56000.94210</u> Sportplätze, Sporthallen – Dacher- neuerung Umkleidegebäude Stadion	58	0	0	Brandschaden
<u>61010.95100</u> Factory Outlet Center, Planungskosten	260	50	50	
<u>88000.94100</u> Allgemeines Grundvermögen Abbruch von städtischen Gebäuden	144	0	0	Frankenstr. 83 / Störstraße