

## Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

Förderprogramm	Maßnahme	Kosten	Bewilligte Förderung	Sachstand	Weitere Bearbeitung	Fristen / Ende Bewilligungs- zeitraum
Landesprogramm "SANI II"	<b>Pestalozzischule:</b> Sanierung und barrierefreier Umbau von 2 WC-Anlagen	174.264 €	80.000 €	abgeschlossen		
Landesprogramm "SANI II"	<b>Gemeinschaftsschule Brachenfeld:</b> Sanierung WC-Anlagen Klassentrakt EG und I. OG	137.000 €	80.000 €	abgeschlossen		
Landesprogramm "SANI II"	<b>Immanuel-Kant-Schule:</b> Umrüstung wasserlose Urinale	12.495 €	9.371 €	abgeschlossen		
Landesprogramm "SANI III"	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld:</b> Sanierung WC-Anlage der Sporthalle	64.500 €	48.375 €	abgeschlossen		
Sportförderung 2018 "Spielfelder und Laufbahnen"	<b>Städtisches Stadion:</b> Sanierung Kunstrasenplatz	800.000 €	250.000 €	abgeschlossen		
Landesprogramm "SANI III"	<b>Grundschule Wittorf:</b> Sanierung Sanitäranlagen und Umkleiden der großen Sporthalle (Förderung nur 1. BA)	322.000 €	160.000 €	in Ausführung		Fertigstellung 1. BA bis 31.10.2019
KInvFG 1 frühkindliche Bildung	<b>Kita Einfeld:</b> Ersatzneubau für 3 Gruppen	2.550.000 €	542.823 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 30.11.2019

## Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

Förderprogramm	Maßnahme	Kosten	Bewilligte Förderung	Sachstand	Weitere Bearbeitung	Fristen / Ende Bewilligungszeitraum
KInvFG 1 Schulinfrastruktur	<b>Grundschule an der Schwale:</b> Neubau Schulgebäude (Förderung nur 1. BA)	7.360.000 €	4.012.191 €	in Ausführung, Einweihung 1. BA 10/19		Fertigstellung 1. BA bis 30.11.2019
KInvFG 1 frühkindliche Bildung	<b>Kita Haartallee:</b> Sanierung von Sanitäranlagen	119.000 €	107.100 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 31.12.2019
KInvFG 1 frühkindliche Bildung	<b>Kita Wittorf:</b> Erweiterung, Umbau und Sanierung von Sanitäranlagen	1.285.000 €	250.000 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 31.12.2019
Landesprogramm "SANI III"	<b>Theodor-Litt-Schule Parkstraße:</b> Sanierung der Schüler WC- Anlagen	26.412 €	19.809 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 31.12.2019
KInvFG 1 frühkindliche Bildung	<b>Kita Schwedenhaus:</b> Sanierung und Umbau von Sanitäranlagen	320.000 €	250.000 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 31.12.2020
Richtlinie zur Förderung von Feuerwehrhäusern in Schleswig-Holstein	<b>Freiwillige Feuerwehr Einfeld:</b> Erweiterung	875.000 €	62.157 €	in Ausführung		Fertigstellung bis 31.12.2020
Impuls 2030	<b>Holstenschule Außenstelle:</b> Sanierung Hauptgebäude	1.325.000 €	662.500 €	in Planung, Bauantrag ist eingereicht, Förderantrag ist eingereicht	Ausführungsplanung erstellen	Fertigstellung bis 31.03.2022

## Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

Förderprogramm	Maßnahme	Kosten	Bewilligte Förderung	Sachstand	Weitere Bearbeitung	Fristen / Ende Bewilligungszeitraum
Impuls 2030	<b>Gemeinschaftsschule Faldera:</b> Sanierung Kunst- und Techniktrakt	1.400.000 €	700.000 €	in Planung, Förderantrag ist eingereicht	Bauantrag einreichen, Ausführungsplanung erstellen	Fertigstellung bis 31.03.2022
Impuls 2030	<b>Wilhelm-Tanck-Schule:</b> Erweiterung und Umbau	14.600.000 €	492.681 €	in Planung, Förderantrag ist eingereicht	Entwurfsplanung beenden, Genehmigungsplanung erstellen, Bauantrag einreichen	Fertigstellung bis 31.03.2022
KInvFG 2 Schulinfrastruktur	<b>Timm-Kröger-Schule:</b> Erweiterung zur offenen Ganztagschule	5.790.000 €	472.150 €	in Planung, Bauantrag ist eingereicht, Förderantrag ist eingereicht	Ausführungsplanung erstellen	Fertigstellung bis 31.12.2022
KInvFG 2 Schulinfrastruktur	<b>Rudolf-Tonner-Schule:</b> Erweiterung zur offenen Ganztagschule	7.200.000 €	3.408.873 €	in Planung, Förderantrag ist eingereicht	Baubeschluss beantragen, Bauantrag einreichen	Fertigstellung bis 31.12.2022
KInvFG 2 Schulinfrastruktur	<b>Elly-Heuss-Knapp-Schule Bachstraße:</b> Erweiterung um 12 Klassen	3.900.000 €	2.587.908 €	in Planung, Förderantrag ist eingereicht	Baubeschluss beantragen, Bauantrag einreichen	Fertigstellung bis 31.12.2022
Sportförderung 2019 "Spielfelder und Laufbahnen"	<b>Städtisches Stadion:</b> Sanierung Flutlicht Kunstrasenplatz			Förderbescheid liegt noch nicht vor		
Sportförderung 2019 "Spielfelder und Laufbahnen"	<b>Sportplatz Feldstraße:</b> Sanierung Umkleidegebäude			Förderbescheid liegt noch nicht vor		

**48.260.670 € 14.195.938 €**