

Ausbauplanung						
Sozialraum	Einrichtung	Maßnahme/Träger	Anzahl Plätze		Sachstand	
			U 3	Ü 3		
Kindergartenjahr 2023/2024						
6	Tungendorf	Andreas Kita	Umbau Pastorat DS 1223/2018 Kindertagesstättenwerk Altholstein	10		Beschluss RV 14.02.2023
6	Tungendorf	Kita am Kamp	Neubau, DRK	10	40	finale Bauphase
8	Ruthenberg	Kita Slevogtstraße	Modulbau WOB AU DS 1233/2018 Kindertagesstättenwerk Altholstein	20	40	DS liegt vor
13	Böcklersiedlung	Kita Georg-Fugh-Straße	Modulbau WOB AU DS 133/2018, AWO SH	40	40	DS liegt vor
Kindergartenjahr 2024/2025						
5	Innenstadt West	FamZ Werderstraße	Neubau / Stadt NMS	20	40	Bau hat begonnen
5	Innenstadt West	Kita Rendsburgerstr./Güterstr	Neubau in Prüfung, Diakonisches Werk	5	50	DS liegt vor
14	Gartenstadt	Kita Gartenstadt	durch Neubau Erweiterung um eine Gruppe, Stadt NMS		20	Bau hat begonnen
14	Gartenstadt	Kita Stockguss-Quartier	Neubau, Konzept e	20	40	Abstimmung mit SG IV, Investor
Kindergartenjahr 2025/2026						
7	Brachenfeld	Kita Hanssenstraße	Neubau in Planung, Graf-Recke-Stiftung	20	40	Zeitplan bis 16. KW
15	Einfeld	Kita Smaland	Nach Umbau plus 2 Gruppen, AWO SH	10	20	Abstimmung mit Träger läuft
Umgesetzte Maßnahmen im Kindergartenjahr 2022/2023						
12	Faldera	Kita Lerchenstraße	Eröffnung 01.08.2023	20	40	
Weitere Ausbauoptionen						
9	Stör	Kita Scholz-Kaserne	Neubaugelände in Planung			
	Innenstadt	BuS Depot Haart	B-Plan in Planung			
3	Innenstadt Nord	Kita AEG Gelände	Neubau in Planung			
Plätze Ausbaubedarf Kindertagesstätten gesamt				175	370	