

Projekt „Breitbandversorgung dezentraler Standorte“ (Stand 21.03.2017)



Ausbauprogramm 2016

Sollplanung:

21 Standorte die eine Glasfaserverbindung erhalten sollten **und anschließend an das interne EDV Netz der Stadt angeschlossen werden**, wurden in die Priorität für 2016 aufgenommen



Bauarbeiten Marienstraße

Ist Status:

Weitere 2 Standorte wurden zusätzlich aufgenommen, so dass in Summe 23 Standorte in 2016 anzuschließen waren, davon sind:

- 14 Standorte wie geplant in Betrieb genommen worden, 2 sind aktuell in der Übergabe
- bei 7 Standorten verschiebt sich durch witterungsbedingte Einschränkungen der Bauaktivitäten im Januar und durch den ungeplanten Neubau einer Kabeltrasse (*) der Inbetriebnahmetermin auf April 2017

(*): bei Montagearbeiten im Bereich Marienstraße wurde festgestellt, dass eine vorhandene Leerrohrtrasse nur auf kurzer Länge benutzt werden kann, so dass ein Neubau über 320 m notwendig wurde.

Liste der Standorte, die bereits in Betrieb sind (Stand: 21.03.2017)

Immanuel-Kant-Schule, Mozartstr 36
Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule Außenstelle, Bachstraße 32
Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule, Carlstraße 53
Gemeinschaftsschule Faldera, Franz-Wieman-Str. 18a
Hans-Böckler-Schule, Elchweg 1-3
Förderzentrum Wichernschule, Meisenweg 45
Kindertagesstätte Schubertstraße, Schubertstraße 16
Alexander-von-Humboldt-Schule, Roschdohler Weg 11
Grund-und Gemeinschaftsschule Einfeld, Dorfstr. 21
Stadtteilbücherei Einfeld, Dorfstr. 21
Kindertagesstätte Tungendorf / Volkshaus, Hürsland 2
Pestalozzischule, Am Kamp 5
Rudolf-Tonner-Schule, Preußerstr. 6
Vicelinschule, Vicelinstr. 51
Theodor Litt Schule, Parkstraße 12 - 18 (*)
Elly Heuss Knapp Außenstelle, Riemenschneiderstraße 1 (*)

(*): in der Übergabe zwischen SWN und Stadt



Liste der Standorte, die für April 2017 vorgesehen sind (Stand: 21.03.2017)

Gymnasium, Klaus-Groth-Schule, Parkstraße 1
Regionale Berufsbildungszentren, Theodor-Litt-Schule, Holstenstrasse 35
Gymnasium, Klaus-Groth-Schule, Brachenfelder Str. 35
Gemeinschaftsschule, Freiherr-von-Stein-Schule, Schillerstraße 24
Kindertagesstätte, KiTa Schwedenhaus, Meßtorffweg 4
IGS Brachenfeld, Pestalozziweg 5
Grundschule, Timm-Kröger-Schule, Hauptstraße 56



Projekt „Breitbandversorgung dezentraler Standorte“ (Stand 21.03.2017)



Ausbauprogramm 2017

Sollplanung:

13 Standorte die eine Glasfaserverbindung erhalten sollen und anschließend an das interne EDV Netz der Stadt angeschlossen werden, wurden in die Priorität für 2017 aufgenommen

Ist Status

- Baubeginn ist für April 2017 terminiert
- alle Übergaben sind für den Zeitraum von 06/2017 bis 12/2017 geplant

