

Stadt Neumünster
 Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport
 Abt. Schule und Sport (40.1)



**Kostenaufstellung für die befristete Bereitstellung von 4 Klassenraumcontainern
 an der Hans-Böckler-Schule für den Zeitraum 01.08.2019 - 31.07.2022**

Nr.	Kostenposition	Anzahl	Einzelpreis in €	Faktor	Gesamtpreis in €
1	Anmietung Klassenraumcontainer	4 Stck.	550,00	36 Monate	79.200,00
2	Sondergenehmigung für Transporte	2 Stck.	1.500,00	2	3.000,00
3	Transporte, Auf- und Abbau	2x		ca.	40.000,00
4	Einzelfundamente inkl. Erdarbeiten	80 Stck.	450,00	80	36.000,00
5	Gitterroste, Stufen vor Eingang	4 Stck.	250,00	4	1.000,00
6	Erdarbeiten, Befestigungen, Gehwegplatten, Asphaltwege, Versickerung	1x		ca.	15.000,00
7	Elektroinstallation Außenbeleuchtung, Sicherung Stecker, Hauptverteiler	1x		ca.	15.000,00
8	Funkvernetzte Rauchmelder und Alarmierung	1x		ca.	8.000,00
9	Flucht- und Rettungspläne	1x		ca.	4.000,00
	Zwischensumme				201.200,00
10	Bauantrag, Statik Prüfstatik, Bauleitung	1x		zzgl. ca. 10 %	20.120,00
11	Zuschlag Preissteigerung 2019-2022	1x		zzgl. ca. 15 %	30.180,00
12	Gesamtsumme netto				251.500,00
13	Mehrwertsteuer	1x		19%	47.785,00
	Gesamtsumme				299.285,00
				Gerundet	300.000,00

Gerundete Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsjahre

2019	154.500,00
2020	43.500,00
2021	43.500,00
2022	58.500,00