

Sachstand Brandschutz in Schulen

Anlage 1

(Diverse Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen)

Liegenschaft	Maßnahme	Termin	Bemerkung/ Sachstand
1. Grundschule an der Schwale	Herstellung von zweiten baulichen Rettungswegen im Bereich der Klassentrak- te, Bau von 2 außenliegen- den Fluchttreppen sowie Verbindungstüren zwischen den Klassenräumen	Haushalts- anmeldung 2017/2018	Neubau,
2. Gartenstadt- schule	Zweite Rettungswege für die zwei 2-geschossigen Klas- sentrakte. Bau von 2 außen- liegenden Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den OG	2017	Baugenehmigung liegt vor, Kosten 105.000 €
3. Pestaloz- zischule	Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges im Hauptgebäude für den Mu- sikraum und zwei Klassen- räume	2017	Baugenehmigung liegt vor, Kosten 105.000 €
4. Grundschule Gadeland	Herstellung zweiter bauli- cher Rettungswege für 4 Klassen und den Musikraum im Altbau und 2 Klassen im Neubau 1. OG	2017	Baugenehmigung liegt vor, Kosten 550.000 €, Maß- nahme wird z.Z. ausgeschrieben.
5. Grundschule Wittorf	Baulicher zweiter Rettungs- weg für 6 Klassen in den beiden Obergeschossen des Neubaus.	2017	Planung liegt vor, Ausführung im Rahmen energeti- sche Sanierung, anteilige Kosten 420.000 € (ein- schließlich Her- stellung der Bar- rierfreiheit),
6. Helene- Lange-Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im 2. OG des Hauptgebäudes und Bau einer außenliegenden Fluchttreppe für das 1. OG. des Fachklassentraktes	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor
7. Timm- Kröger- Schule	Zweiter Rettungsweg für 2 Klassen im alten Schulge- bäude und für 2 Klassen im OG des Hauptgebäudes	Nach Haus- haltsbe- schluss, Haushalts- anmeldung	Umsetzung im Zuge des Bau- programm zur Einrichtung der offenen Ganz-

		2017/2019	tagsschule
8. Rudolf-Tonner-Schule	Zweiter gesicherter Rettungsweg für 2 Klassen im 2.OG. 2 außenliegende Fluchttreppen für 4 Klassenräumen in den OG`en der beiden Erweiterungsbauten	Nach Haushaltsbeschluss, Haushaltsanmeldung 2018/2019	Umsetzung im Zuge des Bauprogramms zur Einrichtung der offenen Ganztagschule
9. Mühlenhof-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg im Hauptgebäude. Bau eines innenliegenden Treppenhauses.	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor
Weitere erforderliche Maßnahmen			
10.Immanuel-Kant-Schule	Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassenräume im 1. und 2. Obergeschoss des D-Traktes.	2017	Planung liegt vor, Ausführung im Rahmen energetische Sanierung, anteilige Kosten 178.500 €
11.Wilhelm-Tank-Schule	Fehlender Zweiter baulicher Rettungsweg für Klassen im 1. OG des Fachklassentraktes	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor
12.Wichern-Schule	Fehlende 2.bauliche Rettungswege aus den Obergeschossen der Klassentrakte	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor
13.Gustav-Hansen-Schule	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss Hauptgebäude.	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor
14.Theodor-Litt-Schule Parkstraße	Fehlender 2.baulicher Rettungswege aus dem Obergeschoss des Erweiterungsgebäudes	2017/2018	Planung liegt noch nicht vor

Neumünster den 07.12.2016
 FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau
 und Grünflächen
 Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft